

**Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Uprava za ceste Hercegbosanske županije
Livno**

Broj: 20-01-27-15/16

**IZVJEŠĆE O RADU UPRAVE ZA CESTE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
u 2015. godini**

Livno, veljača 2016. godine

Uprava za ceste Hercegbosanske županije utemeljena je Zakonom o dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu županijske uprave („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 11/07) i službeno započela s radom nakon donošenja Uredbe o provedbi utemeljenja Uprave za ceste Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 03/09), odnosno od 01.01.2010. godine.

Tijekom 2015. godine u Upravi je bilo stalno zaposleno 6 djelatnika (3 djelatnika s visokom stručnom spremom i 3 djelatnika s višom stručnom spremom).

U skladu s utemeljiteljskim aktom, Zakonom o cestama Federacije BiH i drugim važećim propisima Uprava obavlja sljedeće poslove:

- stručne, tehničke, upravne i druge poslove utvrđene zakonima u oblasti prometne infrastrukture koji se odnose na pripremanje dugoročnih i srednjoročnih planova razvoja u oblasti javnih cesta,
- priprema i realizira srednjoročne i godišnje planove i programe izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite cesta,
- vrši investicijske poslove za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje cesta,
- vrši investicijske poslove za osiguranje potrebne studijske i projektne dokumentacije iz oblasti cesta,
- vodi investicijsko-tehničku dokumentaciju o javnim cestama i cestovnim objektima na području Županije,
- stara se o realizaciji mjera i aktivnosti na unaprjeđenju sigurnosti prometa na cestama,
- poduzima mjere na zaštiti javnih cesta i osiguranju prometa na istima,
- obavlja javne ovlasti povjerene zakonom, odnosno donosi upravne akte predviđene zakonom o cestama i drugim propisima,
- izdaje odobrenje za izgradnju priključaka na javne ceste,
- predlaže visinu naknade za korištenje cesta i cestovnog pojasa,
- raspoređuje sredstva koja su zakonom predviđena za rekonstrukciju, održavanje i izgradnju prometnica,
- vrši i druge poslove iz oblasti cestovne infrastrukture sukladno zakonu o cestama i drugim propisima na osnovu smjernica Vlade Županije,
- ostvaruje potrebitu suradnju s Federalnom direkcijom za ceste i drugim tijelima,
- ostvaruje suradnju s općinama po pitanju problematike cesta i
- druge poslove utvrđene Zakonom o cestama i drugim propisima.

Uvažavajući propisane nadležnosti, u okviru redovitog poslovanja u 2015. godini, u Upravi je oformljeno ukupno **112** predmeta (djelovodnik predmeta i akata), te **2** predmeta iz oblasti upravnog rješavanja (upisnik prvostupanjskih predmeta).

Shodno usvojenom Planu i programu rada i raspoloživim kadrovskim i finansijskim resursima, Uprava za ceste je u 2015. godini glavninu aktivnosti usmjerila na realizaciju sljedećih poslova:

1. Terenski rad (vršenje nadzora nad stanjem cesta i izvođenjem radova);

U 2015. godini određeni djelatnici Uprave su u kontinuitetu vršili pregled cesta, odnosno nadzor nad cjelokupnom mrežom županijskih cesta s ciljem utvrđivanja stanja iste i s tim u svezi planiranja i poduzimanja neophodnih radova na pojedinim dionicama, a sve kako bi se osigurao minimum uvjeta za neometano i sigurno prometovanje.

Pregledi pojedinih dionica javnih cesta su vršeni prema nastaloj potrebi obzirom na prethodno evidentirano stanje, po informacijama policije, inspekcijских službi, korisnika cesta, nakon obilnijih oborina i sl., a dionice s većim intenzitetom prometa (dionice svrstane u I prioritet redovnog održavanja) obilježene su najmanje jedanput u petnaest dana.

U okviru ovih aktivnosti, u razdoblju od 04.05.2015. godine do 15.11.2015. godine, je djelovala i povremena ophodarska služba na cestama višeg prednosnog razreda i prometnog značaja (realizirano 400 h ophodnje).

Prikupljeni terenski podaci su korišteni pri izradi određenih planskih dokumenata (plan i program održavanja, predmjeri i troškovnici radova i sl.), te kao osnova za izdavanje naloga za izvođenje radova redovnog održavanja cesta, kao i za provedbu osnovnih mjera zaštite javnih cesta.

Pored naprijed navedenog ovlašteni djelatnici Uprave su u kontinuitetu vršili i stručni nadzor nad izvođenjem svih ugovorenih radova održavanja i sanacije cesta u prethodnoj godini.

2. Priprema godišnjeg plana i programa zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja cesta;

Sukladno Zakonu o cestama Federacije BiH i Pravilniku o održavanju javnih cesta Uprava za ceste je na temelju Proračuna HBŽ za 2015. godinu i projekcije raspoloživih prihoda za ulaganje (tekuće i investicijsko) u ceste sačinila Plan i program zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta u 2015. godini na koji je Vlada Hercegbosanske županije dala suglasnost Odlukom broj: 01-02-59-1/15 od 25.06.2015. godine.

Plan i program je sačinjen i usvojen unatoč činjenici da na razini Županije nisu doneseni viši razvojni dokumenti iz oblasti cesta (Strategija razvoja i održavanja, Srednjoročni program razvoja i održavanja i sl.).

Usvojenim Planom predviđena su ukupna ulaganja (tekuća i investicijska) u ceste u 2015. godini u iznosu **5.150.261,80 KM**.

Planirani izvori prihoda u 2015. godini:

Red. broj	Izvor prihoda	Iznos (KM)
1.	Vlastiti/namjenski prihodi za ceste: - kreditna sredstva iz 2014. godine – 1.465.367,76 KM - namjenski prihodi u 2015. godini – 1.384.894,04 KM	2.850.261,80
2.	Sredstva iz Proračuna HBŽ: - dug po Rebalansu iz 2014. godine – 100.000,00 KM - Proračun 2015. godine – 200.000,00 KM	300.000,00
3.	Potpore/donacije	2.000.000,00
Ukupno:		5.150.261,80

Planirana struktura ulaganja/rashoda u 2015. godini:

Red. broj	Opis ulaganja/rashoda	Sredstva sa ekon. koda	Vrsta ulaganja/rashoda	Iznos (KM)
1.	Redovno i zimsko održavanje cesta	613724	Tekuće	765.000,00
2.	Nabava projektne dokumentacije	821500	Kapitalno	120.000,00
3.	Izvanredno održavanje i sanacija cesta	821622	Kapitalno	1.250.000,00

4.	Izgradnja/rekonstrukcija cesta	821622	Kapitalno	2.497.500,00
5.	Financiranje/sufinanciranje projekata Općine Drvar i Općine Livno	821622	Kapitalno	517.761,80
Ukupno:				5.150.261,80

Napomena: Sva planirana ulaganja u 2015. godini su usklađena s raspoloživim sredstvima sukladno Proračunu za 2015. godinu i Rebalansu Proračuna koji je usvojen u prosincu 2015. godine. Naime, uvažavajući vremenski okvir za realizaciju pojedinih ulaganja Uprava je na zahtjev Ministarstva financija predložila smanjenje pojedinih rashoda i unatoč ostvarenim prihodima za plaćanje istih, a što je definirano usvojenim Rebalansom Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu kako slijedi:

- sredstva planirana na ekonomskom kodu 821200 (nabava građevina) su umanjena za 55.000,00 KM (55.000,00 KM vlastiti/namjenski prihodi),
- sredstva planirana na ekonomskom kodu 821300 (nabava opreme) su umanjena za 3.000,00 KM (3.000,00 KM vlastiti/namjenski prihodi),
- sredstva planirana na ekonomskom kodu 821500 (nabava projektne dokumentacije) su umanjena za 43.000,00 KM (25.000,00 KM sredstva iz Proračuna i 18.000,00 KM vlastiti/namjenski prihodi) i
- sredstva planirana na ekonomskom kodu 821622 su umanjena za 300.000,00 KM (300.000,00 KM potpore i donacije).

Realizacija Plana s danom 31.12.2015. godine

a) Ostvareni prihodi u 2015. godini:

Izvor prihoda	Iznos (KM)	Napomena
Vlastiti/namjenski prihodi za ceste: - preneseno iz 2014. g. – 1.476.735,20 KM - ostvareno u 2015. god. – 1.529.307,12 KM	3.006.042,32	dio sredstava utrošen za funkcioniranje Uprave
Sredstva iz Proračuna HBŽ	175.000,00	sredstva prenesena na podračun Uprave u siječnju 2016. godine
Potpore/donacije	1.326.659,38	sredstva nisu prenošena na podračun Uprave (sredstva od GSM licence)
Ukupno:	4.507.701,70	

Ostvareni vlastiti/namjenski prihodi za ceste (iz cijene naftnih derivata, naknada pri registraciji vozila, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i sl.) u 2015. godini veći su za 89.595,66 KM u odnosu ostvarene prihode po istom osnovu u prethodnoj 2014. godini. Iz Proračuna HBŽ za 2015. godinu na podračun Uprave doznačeno je 175.000,00 KM i to u siječnju 2016. godine.

Planirani prihodi iz donacija/potpore se odnose na prihode od viših razina vlasti, odnosno konkretno prihode od GSM licence. Obzirom na utvrđenu Metodologiju o načinu implementacije sredstava iz programa investiranja sredstava GSM licence za Federaciju BiH

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 34/14) u 2015. godini povučeno je ukupno 1.326.659,38 KM odobrenih sredstava po tom osnovu. Sredstva od GSM licence nisu prenošena na poseban račun Uprave.

Na dan 31.12.2015. godine stanje sredstava na računu Uprave je iznosilo **1.283.907,81 KM**.

b) Realizirana ulaganja u 2015. godini:

Red. broj	Opis ulaganja/rashoda	Sredstva sa ekon. koda	Vrsta ulaganja/rashoda	Iznos (KM)
1.	Redovno i zimsko održavanje cesta	613724	Tekuće	749.715,81
2.	Nabava projektne dokumentacije	821500	Kapitalno	75.055,50
3.	Izvanredno održavanje i sanacija cesta	821622	Kapitalno	1.218.845,89
4.	Izgradnja/rekonstrukcija cesta	821622	Kapitalno	1.720.981,72
5.	Financiranje/sufinanciranje projekata Općine Drvar i Općine Livno	821622	Kapitalno	345.794,02
Ukupno:				4.110.392,94

Ukupno ulaganje (tekuće i investicijsko) u cestovnu infrastrukturu u 2015. godini uravnoteženo je s planiranim i ostvarenim prihodima.

Rashode za redovno i zimsko održavanje cesta sačinjavaju troškovi redovnog (ljetnog) održavanja županijskih cesta – 348.120,04 KM, troškovi zimskog održavanja županijskih cesta u razdoblju od 01.01.2015. do 15.03.2015. godine – 264.937,50 KM i troškovi zimskog održavanja županijskih cesta u razdoblju od 15.11.2015. do 31.12.2015. godine – 136.658,27 KM. Svi rashodi u svezi redovnog i zimskog održavanja cesta su financirani iz vlastitih/namjenskih prihoda Uprave.

Rashodi za nabavu projektne dokumentacije odnose se na plaćanje usluga izrade i revizije projekta rekonstrukcije županijske ceste R408, dionica Rore – Drvar (L=cca 33 km). Ovi rashodi su financirani iz doznačenih sredstava Proračuna HBŽ.

Rashode za izvanredno održavanje i sanaciju cesta sačinjavaju:

- ulaganje u sanaciju županijske ceste R419a, dionica Tomislavgrad – Lipa u iznosu 613.813,09 KM po ugovoru iz 2014. godine (financiranje iz prenesenih kreditnih sredstava),
- ulaganje u sanaciju županijske ceste R419a, dionica Tomislavgrad – Lipa u iznosu 498.198,11 KM po ugovoru iz 2015. godine (financiranje iz prenesenih kreditnih sredstava i od ostvarenih namjenskih prihoda u 2015. godini; iznos od 112.000,00 KM sukladno ugovoru nije odobren za plaćanje u 2015. godini) i
- ulaganje u izvanredno održavanje županijske ceste R415 Kupres – Blagaj u iznosu 106.834,69 KM (financiranje iz doznačenih sredstava Proračuna HBŽ i od ostvarenih namjenskih prihoda u 2015. godini).

Rashode za izgradnju/rekonstrukciju cesta u 2015. godini sačinjava:

- ulaganje u izgradnju/rekonstrukciju županijske ceste R416a Prolog – Vaganj u iznosu 394.322,34 KM po ugovoru iz 2013. godine (financiranje iz prenesenih kreditnih sredstava) i
- ulaganje u rekonstrukciju županijske ceste R419a, dionica Lipa – Blidnje u iznosu 1.326.659,38 KM po ugovorima iz 2014. godine i ugovoru iz 2015. godine (financiranje iz odobrenih sredstava GSM licence).

Rashodi po osnovu financiranja/sufinanciranja projekata Općine Drvar i Općine Livno, sukladno posebnom Programu kojeg je usvojila Vlada HBŽ Odlukom broj 01-02-152-2/14 od 10.09.2014. godine, su realizirani sa cca 67 % u odnosu na Plan (ostalo neutrošeno 171.967,78 KM raspoloživih sredstava).

Ovi rashodi su financirani iz prenesenih kreditnih sredstava.

3. Realizacija investicijskih poslova u svezi projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja cesta;

Sukladno usvojenom Planu i programu zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta HBŽ-e u 2015. godini i Proračunu HBŽ za 2015. godinu, realizacija ulaganja (tekućih i investicijskih) u cestovnu infrastrukturu u 2015. godini odvijala se kroz sljedeće ugovore:

a) Ugovori zaključeni u 2015. godini:

- Ugovor o izvođenju radova redovnog (bez zimskog) održavanja županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u 2015. godini;
Izvođač: CESTE d.d. Mostar,
Nadzor: Uprava za ceste HBŽ,
Vrijednost ugovora: 374.321,41 KM,
Status na dan 31.12.2015. godine: okončan, realizirano 348.120,04 KM.
- Ugovor o pružanju usluga izrade projekta rekonstrukcije županijske ceste R408, dionica Rore – Drvar (L=cca 33 km);
Izvršitelj: Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka,
Vrijednost ugovora: 68.328,00 KM
Status na dan 31.12.2015. godine: okončan, realizirano 68.328,00 KM.
- Ugovor o pružanju usluga revizije projekta rekonstrukcije županijske ceste R408, dionica Rore – Drvar (L=cca 33 km);
Izvršitelj: INK CONSTRUCTOR d.o.o. Banja Luka,
Vrijednost ugovora: 6.727,50 KM,
Status na dan 31.12.2015. godine: okončan, realizirano 6.727,50 KM.
- Ugovor o izvođenju radova izvanrednog održavanja županijske ceste R415 Kupres – Blagaj;
Izvođač: Livnopotovi d.o.o. Livno,
Nadzor: Uprava za ceste HBŽ,
Vrijednost ugovora: 104.873, 84 KM,
Status na dan 31.12.2015. godine: okončan, realizirano 106.834,69 KM.

- Ugovor o izvođenju radova sanacije županijske ceste R419a, dionica Tomislavgrad – Lipa (od P451 do P555);
Izvođač: Livnopotovi d.o.o. Livno,
Nadzor: Uprava za ceste HBŽ,
Vrijednost ugovora: 578.436,30 KM,
Status na dan 31.12.2015. godine: odgođena realizacija, realizirano 498.198,11 KM.
- Ugovor o izvođenju radova izvanrednog održavanja županijske ceste R408, dionica Glavica – Rore;
Izvođač: Livnopotovi d.o.o. Livno,
Nadzor: Uprava za ceste HBŽ,
Vrijednost ugovora: 51.772,50 KM,
Status na dan 31.12.2015. godine: odgođena realizacija, realizirano 0,00 KM.
- Ugovor o zimskom održavanju županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u zimskoj sezoni 2015./2016. godina;
Izvođač: Livnopotovi d.o.o. Livno,
Nadzor: Uprava za ceste HBŽ,
Vrijednost ugovora: 415.929,15 KM,
Status na dan 31.12.2015. godine: realizacija u tijeku, realizirano 136.658,27 KM.
- Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica Lipa – Blidinje (poddionica Svinjača – Blidinje od P69 do P232);
Izvođač: Livnopotovi d.o.o. Livno,
Nadzor: Pronasa d.o.o. Sarajevo,
Vrijednost ugovora: 582.954,57 KM,
Status na dan 31.12.2015. godine: odgođena realizacija, realizirano 328.911,45 KM.
- Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora;
Izvršitelj: Pronasa d.o.o. Sarajevo,
Vrijednost ugovora: 6.900,00 KM,
Status na dan 31.12.2015. godine: odgođena realizacija, uplaćena akontacija/predujam u iznosu 2.070,00 KM.

b) Ugovori zaključeni u prethodnim godinama čija realizacija je nastavljena i u 2015. godini:

- Fazni Ugovor broj 14;
Izvođač: Livnopotovi d.o.o. Livno,
Nadzor: Uprava za ceste HBŽ,
Vrijednost ugovora: 3.695.161,01 KM,
Status na dan 31.12.2014. godine: nije okončan, realizirano 3.300.822,30 KM,
Status na dan 31.12.2015. godine: okončan, realizirano 3.695.144,64 KM,
Napomena: Ugovor zaključen u studenom 2013. godine na temelju Ugovora o građenju broj: 05-01-27-206/04 od 09.06.2005. godine i Sporazuma o prijenosu (ustupanju i preuzimanju) prava i obveza broj 20-01-27-41/10 od 07. svibnja 2010. godine.

- Ugovor o izvođenju radova sanacije županijske ceste R419a, dionica Tomislavgrad - Lipa;
Izvođač: Livnopotovi d.o.o. Livno,
Nadzor: Uprava za ceste HBŽ,
Vrijednost ugovora: 1.263.681,51 KM,
Status na dan 31.12.2014. godine: nije okončan, realizirano 649.868,27 KM,
Status na dan 31.12.2015. godine: okončan, realizirano 1.263.681,36 KM.

- Ugovor o izvođenju radova rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica Lipa – Blidinje (P208-P479) i Aneks Ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica Lipa – Blidinje (P208-P479);
Izvođač: Livnopotovi d.o.o. Livno,
Nadzor: Pronasa d.o.o. Sarajevo,
Vrijednost ugovora: 1.281.561,12 KM,
Status na dan 31.12.2014. godine: nije okončan, realizirano 296.445,16 KM,
Status na dan 31.12.2015. godine: okončan, realizirano 1.202.979, 65 KM.

- Ugovor o izvođenju dodatnih radova rekonstrukcije županijske ceste R419a, dionica Lipa – Blidinje (od P208 do P479 – poddionica Lipa - Svinjača i od P1 do P65 – poddionica Svinjača - Blidinje);
Izvođač: Livnopotovi d.o.o. Livno,
Nadzor: Pronasa d.o.o. Sarajevo,
Vrijednost ugovora: 457.140,00 KM,
Status na dan 31.12.2014. godine: nije okončan, realizirano 0,00 KM.
Status na dan 31.12.2015. godine: okončan, realizirano 91.213,44 KM.

- Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora;
Izvršitelj: Pronasa d.o.o. Sarajevo,
Vrijednost ugovora: 6.903,00 KM,
Status na dan 31.12.2015. godine: okončan, realizirano 6.903,00 KM.

- Ugovor o zimskom održavanju županijskih/regionalnih cesta Hercegbosanske županije u zimskoj sezoni 2014./2015. godina;
Izvođač: Livnopotovi d.o.o. Livno,
Nadzor: Uprava za ceste HBŽ,
Vrijednost ugovora: 382.641,00 KM,
Status na dan 31.12.2014. godine: realizacija u tijeku, realizirano 136.074,00 KM.
Status na dan 31.12.2015. godine: okončan, realizirano 401.011,50 KM.

4. Kompletiranje investicijsko-tehničke dokumentacije o javnim cestama;

S ciljem poboljšanja cjelokupnog sustava upravljanja mrežom županijskih cesta i stvaranja neophodnih pretpostavki za izvođenje obimnijih zahvata na cestama, kao i za uspostavu i vođenje odgovarajućih baza podataka, odnosno evidencija o javnim cestama, Uprava je i u 2015. godini pribavila određenu tehničku dokumentaciju - projekt rekonstrukcije županijske ceste R408, dionica Rore – Drvar (L=cca 33 km).

5. Poduzimanje odgovarajućih mjera s ciljem poboljšanja sigurnosti prometa i zaštite cesta;

Sve naprijed pobrojane aktivnosti održavanja, sanacije i rekonstrukcije cesta su imale za cilj povećanje razine usluge, poboljšanje sigurnosti prometa, te zaštitu javnih cesta. Slijedom toga nedvojbeno je da je Uprava za ceste uspostavom kontinuiteta radova redovnog održavanja cesta (najvažnija mjera) te pojačanim ulaganjem u projekte sanacije cesta u 2015. godini, u skladu s raspoloživim mogućnostima, značajno utjecala na poboljšanje sigurnosti prometa i zaštitu javnih županijskih cesta.

Pored navedenog, pojačanom nazočnošću ovlaštenih djelatnika Uprave na terenu i uspostavom povremene ophodarske službe se nastojalo pravovremeno locirati i sanirati sva potencijalno opasna mjesta i sve štetne aktivnosti na cestama i u cestovnom/zaštitnom pojasu javnih cesta.

O svim uočenim štetnim događanjima/pojavama na cesti i u cestovnom/zaštitnom pojasu javnih cesta su sačinjavane posebne službene zabilješke temeljem kojih su poduzimane odgovarajuće mjere.

U okviru zaštite cesta u 2015. godini su, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva HBŽ, pokrenute aktivnosti u svezi ugovornog rješavanja korištenja cestovnog pojasa od strane poduzeća HT d.o.o. Mostar, a koje su rezultirale uplatom propisane naknade na račun Proračuna HBŽ (podračun Uprave) u iznosu od 13.200,00 KM.

6. Suradnja s drugim tijelima po pitanju problematike cesta;

U cilju uspješne realizacije svih planiranih aktivnosti i mjera u 2015. godini Uprava je ostvarivala suradnju sa svim mjerodavnim tijelima i službama. Sa tijelima uprave i mjerodavnim službama Hercegbosanske županije je od početka rada uspostavljena dobra komunikacija i korektna suradnja u rješavanju pitanja iz domene rada Uprave, s tim da je suradnju s inspekcijskim i policijskim tijelima neophodno podići na višu razinu kako bi se u budućnosti izbjegli bilo kakvi nesporazumi i nedoumice.

Naime, iako je u 2015. godini planirano definiranje okvira suradnje i protokola postupanja Uprave i nadležnih inspekcijskih i policijskih tijela po pitanju provedbe Zakona o cestama Federacije BiH i drugih propisa gdje postoje dodirne točke, ta mjera još uvijek nije realizirana.

Što se tiče suradnje s općinskim službama i službama i tijelima na višim razinama vlasti u 2015. godini možemo kazati da je ona bila nedovoljna i svela se na nužnu službenu korespondenciju.

7. Uređenje i opremanje uredskih prostorija;

U 2015. godini nisu poduzimane nikakve značajnije aktivnosti u svezi dodijeljenog poslovnog prostora u prizemlju novoizgrađene zgrade za stradalnike Domovinskog rata u Livnu, odnosno nisu poduzimane nikakve aktivnosti u cilju njegovog uređenja i privođenja definiranoj svrsi - uredski prostori za smještaj i rad Uprave za ceste.

8. Provođenje postupaka javne nabave;

U skladu s Zakonom o javnim nabavama Uprava za ceste je u lipnju 2015. godine donijela Plan nabava za 2015. godinu, a kojim je utvrđena nabava sljedećih roba, usluga i radova:

Red. broj	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka
1.	Nabava i postavljanje prometne opreme i signalizacije ceste	560.000,00	Otvoreni
2.	Izvanredno održavanje i sanacija cesta	650.000,00	Otvoreni
3.	Zimsko održavanje cesta u zimskoj sezoni 2015./2016. godina	340.000,00	Otvoreni
4.	Rekonstrukcija ceste	487.000,00	Pregovarački bez objave obavijesti
5.	Redovno (bez zimskog) održavanje cesta u 2016. godini	330.000,00	Otvoreni
6.	Izrada projektne dokumentacije - prometnog projekta	15.000,00	Konkurentski zahtjev
7.	Revizija projektne dokumentacije - prometnog projekta	1.500,00	Izravni sporazum

Uvažavajući navedeni plan u 2015. godini su zaključenjem ugovora okončane javne nabave pod rednim brojem 2., 3. i 4..

Što se tiče nabave pod rednim brojem 1. u protekloj 2015. godini je pokrenut postupak (u lipnju 2015. godine), ali nabava još uvijek nije okončana, a što je posljedica žalbe jednog od ponuditelja. Naime, predmetna žalba je riješena tek u prosincu 2015. godine, tako da se potpisivanje ugovora očekuje u prvom tromjesječju 2016. godine.

Nabava pod rednim brojem 5. je također pokrenuta u protekloj godini, a potpisivanje ugovora se planira u prvom tromjesječju 2016. godine.

Nabave pod rednim brojem 6. i 7. su prolongirane za naredno razdoblje.

Sve ostale ovdje nespomenute javne nabave u 2015. godini su realizirane na bazi važećih ugovora iz ranijeg razdoblja, putem izravnog sporazuma (nabave manje vrijednosti) ili kroz zajedničku nabavu za koju su zadužene Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije.

DIREKTOR

Ivica Kuliš